## 隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村 配套高效节水灌溉工程

# 水土保持监测总结报告

建设单位:广西金穗农业集团有限公司

监测单位:广西广蓝工程设计咨询有限公司

2021年11月

## 隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村 配套高效节水灌溉工程 水土保持监测总结报告责任页 (广西广蓝工程设计咨询有限公司)

批准、核定:陈群良(高级工程师) 格片

校核: 李建明(工程师) 本事

编写: 王树平(工程师) 3 科子

农承诚(助理工程师) 农承诚

## 目 录

| 前 | 言   |                        | 1  |
|---|-----|------------------------|----|
| 1 | 建设  | 项目及水土保持工作概况            | 5  |
|   | 1.1 | 项目基本情况                 | 5  |
|   | 1.2 | 项目区概况                  | 5  |
|   | 1.3 | 水土保持工作情况               | 8  |
|   | 1.4 | 监测工作实施况                | 9  |
| 2 | 监测  | 内容和方法                  | 16 |
|   | 2.1 | 扰动土地情况                 | 16 |
|   | 2.2 | 取料(土、石)、弃渣(土、石、矸石、尾矿等) | 16 |
|   | 2.3 | 水土保持措施                 | 17 |
|   | 2.4 | 水土流失情况                 | 17 |
| 3 | 重点』 | 监测部位水土流失动态监测结果         | 18 |
|   | 3.1 | 防治责任范围监测结果             | 18 |
|   | 3.2 | 取料监测结果                 | 19 |
|   | 3.3 | 弃渣监测结果                 | 19 |
|   | 3.4 | 土石方流向情况监测结果            | 20 |
|   | 3.5 | 其他重点部位监测结果             | 20 |
| 4 | 水土  | 流失防治措施监测结果             | 21 |
|   | 4.1 | 工程措施监测结果               | 21 |
|   | 4.2 | 植物措施监测结果               | 21 |
|   | 4.3 | 临时防治措施监测结果             | 22 |
|   | 4.4 | 水土保持措施防治效果             | 23 |
| 5 | 土壤  | 流失量分析                  | 25 |
|   | 5.1 | 水土流失面积                 | 25 |

|   | 5.2 | 土壤流失量                 | 25 |
|---|-----|-----------------------|----|
|   | 5.3 | 取料(石、料)弃土(石、料)潜在土壤流失量 | 26 |
|   | 5.4 | 水土流失危害                | 26 |
| 6 | 水土  | -流失防治效果监测情况           | 27 |
|   | 6.1 | 扰动土地整治率               | 27 |
|   | 6.2 | 水土流失总治理度              | 27 |
|   | 6.3 | 拦渣率与弃渣利用情况            | 27 |
|   | 6.6 | 林草覆盖率                 | 28 |
|   | 6.7 | 防治目标完成情况              | 30 |
| 7 | 结论. |                       | 31 |
|   | 7.1 | 水土流失动态变化              | 31 |
|   | 7.2 | 水土保持措施评价              | 31 |
|   | 7.3 | 存在问题及建议               | 32 |
|   | 7.4 | 综合结论                  | 32 |
| 8 | 水土  | 保持监测附录                | 34 |
|   | 8.1 | 附件                    | 34 |
|   | 8.2 | 附图                    | 34 |

## 前言

为了贯彻落实《中共南宁市委办公厅南宁市人民政府办公厅关于推进综合示范村建设工作的通知》(南发改[2013]74号)精神,隆安县对定典屯进行升级改造,把它建设成一个综合性、示范性辐射带动作用强的壮族特色旅游休闲宜居乡村,推动城乡一体化发展。

隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程位于桐镇定江村定典 屯。项目区的部分土地虽管经修建过一些灌溉管道,但由于完成土地流转为渐进式,管进 灌溉系统也为渐进式连步充成,绝大部分管道运行已经十年,由于技术及负金方面的原因, 建设时管网没有进行统一的规划,建设标准低,管道布置不合理,管材老化严重,管网漏 水严重,灌溉时时常出现爆管情况,严重影响正常灌微工作。

根据项目建设内容, 本工程由主体工程区和临时堆土场区组成。

本项目灌溉面积 1.93hm², 其中香蕉 1.76hm², 水稻 0.16hm²。新建加压泵房 1 座,安装取水泵 2 台,安装加压水泵 3 台,维修加固调节蓄水池 3 座,共铺设水管 35.89km,灌溉带 660km。

工程总用地面积 6.62hm², 其中永久占地 0.42hm²、临时占地 6.20hm²。工程建设过程中实际土石方挖方总量为 1.02 万 m³, 填方 1.02 万 m³, 无弃方。

工程于 2015 年 8 月开工, 2015 年 12 月完工, 工期共 5 个月。工程实际总投资 691.56 万元, 土建投资 85.29 万元。

2015年8月,建设单位委托广西凌波水土环保科技咨询有限公司承担项目水土保持方案编制工作,2015年11月26日南宁市水利局以《关于隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持方案的批复》(南水批〔2015〕272号)予以批复。

本工程水土保持设施实际完成投资 44.39 万元,其中工程措施投资 14.02 万元、植物措施投资 3.10 万元、临时措施投资 3.17 万元、独立费用 24.11 万元、(该项目符合桂价费〔2007〕262 号文第六条之规定,免缴水土保持补偿费)。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号)以及《水利厅关于加强生产建设项目水土保持设施验收事中事

后监管的通知》(桂水水保[2017]14号)进一步明确了开发建设项目水土保持工程必须与主体工程同时投产使用的制度,将水土保持专项监测报告列为验收必备条件。据此,建设单位于2021年10月委托广西广蓝工程设计咨询有限公司对隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程进行水土保持专项监测。接此委托后,2021年11月期间,我公司积极组织相关技术人员,成立水保监测项目组及时开展工作,项目组在详细调查项目区自然及社经概况、水土流失与水土保持现状等背景资料的基础上,依据《隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持方案报告书》(报批稿)并结合工程建设实际情况,制定本工程水土保持监测实施方案,布设了监测点开展水土保持监测工作,对工程各个分区的扰动面积、扰动类型、弃土弃渣数量、水土流失量、水土保持措施的布设进展情况及防治效果进行了实地监测。2021年11月,广西广蓝工程设计咨询有限公司编制完成《隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测总结报告》。

## 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

|        | 项目名称         | 隆安县 | 那桐镇定江 | 村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程   |
|--------|--------------|-----|-------|---|
| 监测     | 则时段和         |     | 监涉    | 川时段 2021 年 10 月-11 月  |
| 防治     | 责任范围         |     | ß     | 方治责任范围 6.62 公顷  |
| 三色评    | 价结论(勾<br>选)  |     | 绿色口   | 」 黄色☑ 红色□   |
| 评      | 价指标          | 分值  | 得分    | 赋分说明  |
| 扰动     | 扰动范围<br>控制   | 15  | 15    | 扰动范围未超出批复面积   |
|        | 表土剥离<br>保护   | 5   | 5     | 项目表土保护措施已实施   |
| 18 70  | 弃土(石<br>渣)堆放 | 15  | 15    | 项目不设置弃渣场,土方均为水保方案确定的 专门从存放地                                       |
| 水土     | 水土流失状况       |     | 13    | 根据现场数据统计,水土流失总量为 203.69m³<br>参照(办水保(2020)161号)附表 2 的说明<br>应扣除 2 分 |
|        | 工程措施         | 20  | 16    | 据现场调查情况,存在2处工程措施落实不及时情况,参照(办水保(2020)161号)附表2的说明应扣除4分              |
| 水土流失此成 | 植物措施         | 15  | 13    | 据现场调查情况,项目区1处植物措施未实施。参照(办水保<br>(2020)161号)附表2的说明应扣除<br>2分         |
|        | 临时措施         | 10  | 6     | 据现场调查情况,项目区存在2处临时防护措施落实不及时情况。参照(办水保(2020)161号)附表2的说明应扣除4分         |
| 水土     | 流失危害         | 5   | 5     | 项目实际建设过程中未发生水土流失<br>危害事件  |
|        | 合计           | 100 | 88    | 赋分 60-80 分之间 黄色   |

## 隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测特性表

|     |  |                 |          |                       | 主体工程主           | 要技               | <br>术指标                   |                             |                           |                           |  |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|     | 项目名称 隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程 广西会穗农业集团有限公 |                 |          |                       |                 |                  |                           |                             |                           |                           |  |
|     |  |                 |          |                       |                 |                  | 建设单位                      |                             | 广西金穗农业集团有限公<br>司          |                           |  |
|     |  |                 |          | 页目灌溉面泵                |                 |                  | 建设地点                      | 隆                           | 安县那桐镇                     | [定典屯                      |  |
|     | 至  | 建设规模            | I        |                       | hm²,水稻<br>呈占地面积 |                  | 所属流域                      |                             | 珠江流:                      | 域                         |  |
|     |  |                 |          | 2hm²。<br>2hm²。        | 上口地田尔           |                  | 工程总投资                     |                             | 691.56 万                  | 元                         |  |
|     |  |                 | 0.0      | 211111 0              |                 |                  | 工程总工期                     | 2015                        | 年8月-201 (5个月              |                           |  |
|     | 1]   | <u></u><br>监测单位 | ٢ī       | 西广蓝工程:<br>限公:         |                 | I                | <br>朕系人及电话                | ·                           | 金根 18172                  | 2379899                   |  |
|     | 自然   |                 |          | 低山丘陵                  |                 |                  | 防治标准                      |                             | 二级标》                      | <br>准                     |  |
|     |  | 监测指标            |          | 监测方法 (                | (设施)            |                  | 监测指标                      | l'                          | 监测方法(                     |                           |  |
| 监   | 1.   | 水土流失状<br>监测     | 况        | 也面观测和                 | 调查监测            | 2.防              | 治责任范围』                    | <b></b>                     | 调查监                       | 则                         |  |
| 测内、 | 3.   | 水土保持措 情况监测      | 施        | 调查监                   | <b>王</b> 测      | 4.防              | 治措施效果』                    | <b></b>                     | 调查监                       | 则                         |  |
| 容   | 5.   | 水土流失危 监测        | 害        | 现场巡查                  |                 | 水                | 水土流失背景值                   |                             | 500(t/km <sup>2</sup> ·a) |                           |  |
| 方   | 方案设计防治责任范<br>围                               |                 |          | 14.382hm <sup>2</sup> |                 | 容许土壤流失量          |                           | 型型                          | 500t/(km <sup>2</sup> ·a) |                           |  |
| 水   | 土化   |                 | <u> </u> | 44.39 万元              |                 |                  | 土流失目标化                    | 目标值 500t/(km <sup>2</sup> · |                           | <sup>2</sup> ·a)          |  |
|     |  | 方治措施            |          |                       | 表土剥离            | <br>、拦扣          | 当、覆盖、排                    | <br>水、覆土、                   | <br>绿化                    |                           |  |
|     | 分类分级 指标                                      |                 | 目标值      | 达到值                   |                 |                  | 监                         | 测数量                         |                           |                           |  |
|     | -  | 扰动土地 整治率        | 95%      | 99.27%                | 措施 3.58         | Shm <sup>2</sup> | 建筑物及硬化面积                  | 2.99hm <sup>2</sup>         | 扰动地 表面积                   | 6.62hm <sup>2</sup>       |  |
|     | 防  | 水土流失<br>总治理度    | 87%      | 98.68%                | 防治责任? 面积        | 范围               | 6.62hm <sup>2</sup>       | 水土流                         | 失面积                       | 3.63hm <sup>2</sup>       |  |
|     | 治效   | 土壤流失控制比         | 1.0      | 1.0                   | 工程措施            | 面积               | 0.00hm <sup>2</sup>       | 容许土均                        | 襄流失量                      | 500t/(km <sup>2</sup> ·a) |  |
| 监测  | 果  | 拦渣率             | 95%      | 不计列                   | 植物措施            | 面积               | 3.58hm <sup>2</sup>       | 监测土壤                        | 流失情况                      | 500t/(km <sup>2</sup> ·a) |  |
| 结论  | -  | 林草植被<br>恢复率     | 97%      | 98.68%                | 可恢复林二 被面积       |                  | 3.63hm <sup>2</sup>       | 林草类植                        | 直被面积                      | 3.58hm <sup>2</sup>       |  |
|     | -  | 林草覆盖<br>率       | 22%      | 54.08%                | 实际拦渣            | 量                | -                         | 弃没                          | 查量                        | -                         |  |
|     |  | 土保持治<br>达标评价    | 水部分裸     |                       | 措施布置基           | 本完善              | ·, 道路植被                   | 恢复情况较                       | 好, 部分道                    | 路存在少                      |  |
|     | È  | 总体结论            | 保水的      | 能力大大提                 | 高;同时,           | 也改善              | 科到有效防护<br>用边生态环<br>下良好,能够 | 境,修复了                       | 区域景观,                     | 环境质量                      |  |
| 主建  |  |                 |          |                       |                 |                  | 施的实施工作<br>土流失的发生          |                             |                           |                           |  |

## 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 项目基本情况

隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉程位于桐镇定江村定典屯。根据项目建设内容,本工程由主体工程区和临时堆土场区。本项目灌溉面积 1.93hm²,其中香蕉 1.76hm²,水稻 0.16hm²。新建加压泵房 1 座,安装取水泵 2 台,安装加压水泵 3 台,维修加固调节蓄水池 3 座,共铺设水管 35.89km,灌溉带 660km。

工程总用地面积 6.62hm², 其中永久占地 0.42hm²、临时占地 6.20hm²工程建设过程中实际土石方挖方总量为 1.02 万 m³, 填方 1.02 万 m³, 无弃方。

工程于 2015 年 8 月开工, 2015 年 12 月完工, 工期共 5 个月。工程实际总投资 691.56 万元, 土建投资 85.29 万元。

本工程主要项目组成及其特性详见表 1.1-1

表 11-1

主要经济技术指标表

|   | X 111 1           |          |          |                                  |               |                |                      |  |  |
|---|-------------------|----------|----------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|
|   | 一、项目的基本情况         |          |          |                                  |               |                |                      |  |  |
| 1 | 项目名               | 称        | 隆安       | 子县那桐镇定:                          | 江村定典屯综合示范     | 5村配套高效节水       | 灌溉工程                 |  |  |
| 2 | 建设地               | 点        | 隆安县那     | 邓桐镇定典屯                           | 所在流域          | 珠江流            | 范域                   |  |  |
| 3 | 工程等               | 级        | V等小      | (2) 型工程                          | 工程性质          | 改列             | ŧ                    |  |  |
| 4 | 建设单               | -位       |          |                                  | 广西金穗农业集团      | 有限公司           |                      |  |  |
| 5 | 投资单               | -位       |          |                                  | 广西金穗农业集团      | 有限公司           |                      |  |  |
| 6 | 建设规               | .模       | 本项       | 5目灌溉面积                           | 1.93hm², 其中香蕉 | 1.76hm², 水稻 0. | .16hm <sup>2</sup> 。 |  |  |
| 7 | 总投资               | <b>资</b> | 691.     | 56万元                             | 土建投资          | 85.29 7        | 万元                   |  |  |
| 8 | 建设具               | 朝        | 工程       | 工程于2015年8月开工,2015年12月建设完成,总工期5个月 |               |                |                      |  |  |
|   | 二、项目组成及主要技术指标     |          |          |                                  |               |                |                      |  |  |
|   | 项目组成              | 占均       | 地面积(hm²) |                                  | 主要项目名称        | 主要技术指标         | 备注                   |  |  |
|   | <b>少</b> 日组成      | 永久       | 临时       | 小计                               |               | 灌溉面积           | 185hm <sup>2</sup>   |  |  |
| É | 主体工程区             | 0.42     | 6.19     | 6.61                             |               | 灌溉周期           | 1d                   |  |  |
| 临 | 时堆土场区             |          | 0.01     | 0.01                             |               | 延续时间           | 3h                   |  |  |
|   | 合计                | 0.42     | 6.20     | 6.62                             |               |                |                      |  |  |
|   | 三、项目土石方挖填工程量 (m³) |          |          |                                  |               |                |                      |  |  |
|   | 项目组成              |          | ī        | 填方                               | 调出/调入         | 借方             | 弃渣                   |  |  |
| É | 主体工程区 101         |          | 2        | 10089.6                          |               |                |                      |  |  |
| 临 | 时堆土场区             |          |          | 32.40                            |               |                |                      |  |  |
|   | 合计                | 1012     | .2       | 10122                            |               |                |                      |  |  |

## 1.2 项目区概况

#### 1.2.1 自然条件

#### a) 地层岩性与地质构造

项目区属右江流域的谷底, 地层大体可分为耕(表) 土层、第四系残积土层, 石灰岩系地层。

耕土为灰黄、褐黄、灰黑色,主要由粘性土组成,广泛分布于项目区所在地的表层,层厚 0~3m; 第四系残积土层上部为 3-8m 厚棕红色含铁锰结核粘性土,下部为呈灰觉、黄色、棕红色粘土,层厚 1-2m 于谷地中厚,于山坡边得,位于耕土之下,石灰岩系地层包括灰系下统岩关组(Cly)、大塘组(cld)、中统大埔组(C2d)、黄龙组(C2h)及石灰系上统(C3),岩性多为质纯,厚层的石灰岩、白云质灰岩,岩溶发育强烈,是项目区底下水主要含水层。项目区位于右江褶皱区越北隆起褶皱束的北缘,红水河褶皱束的南侧,经历了加里东区、音支-燕山期、喜马拉雅山期等三个构造运动阶段,构造行迹表现为维向构造体系主导,受德保"山字型"构造东翼反射和右江体系的符合影响和归并作用,部分表现为北西西和北东东的弧形构造,以及北西向构造。

#### b) 地震烈度

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2015)和《中国的震动反应谱特征周期区划图》(GB18306-2015),场址区域地震动峰值加速度值为 0.05g,对应的地震基本烈度为 6 度,地震动反应谱特征周期为 0.35s。

#### c) 气象

目所在隆安县属亚热带季风气候区,日照充足,雨量充沛,气候温暖,隆安县气象局的实测资料,年平均气温 21.7°C,极端最高温度 39.7"C,极端最低气温-0.8°C,≥10°C 活动积温 7508.8"C,多年平均蒸发量 1632.8mm,年平均相对湿度 80%,年平均降雨量为1290.3mm,年最大降雨量 1759.1mm,最小年降雨量为 919.7mm,降雨多集中在每年 5~9月份,降雨量约占全年的 70%。多年平均风速 2.1m/s,风向 N,极端风速 31.5m/s,风向 SE。平均无霜期 343 天,无冻土。隆安县主要气象指标如下表。

隆安县气象特征见表 1.2-1。

表1.2-1

隆安县气象特征值表

|     | 项目         | 单位            | 特征值    |
|-----|------------|---------------|--------|
|     | 多年平均       | ${\mathbb C}$ | 21.7   |
| 气温  | 极端最高       | ${\mathbb C}$ | 39.7   |
|     | 极端最低       | ${\mathbb C}$ | -0.8   |
|     | ≥10℃积温     | ${\mathbb C}$ | 7508.8 |
| 风速  | 多年平均风速     | m/s           | 2.1    |
|     | 多年平均降水量    | mm            | 1290.3 |
| 降雨量 | 十年一遇1h 暴雨量 | mm            | 81.5   |
|     | 雨季时段       | (月)           | 4      |

#### c) 水文

隆安县地表水系主要为右江,右江属郁江一级支流。起于百色市区澄碧河口,终于南宁市西郊宋村与左江汇合口的郁江干流河段。右江全长 718km²。流域面积 40204km²,多年平均流量 584m³/s。右江于本县西北的雁江镇和济村那禄电北而入境,沿东南方向流经雁江、城厢、南圩、乔建、那桐、丁当等镇的 22 个行政村,本项目区距右江 1.5km,项目建设不影响水质。隆安县地下水丰富,水项目内有地下暗河出口(定盘泉眼),位于项目区南面,其出水流量不小于 80m/h,出水水质清澈含固体颗粒少,水量、水质满足工程要水。

#### d) 土壤

隆安县有6个土类,16个亚类,53个土属,11个土种。其中旱地1个土类,6个亚类,20个土属,60个土种;早地5个土类,9个亚类,20个土属,38个土种;林、荒地4个土类(比旱地少沼泽土1个土类),9个亚类,15个土属,21个土种。

隆安县境内的主要土壤类型为水稻土、赤红壤、石灰(岩)土、紫色土、冲积土、沼泽土。水稻土面积 944 万亩,古占总耕地面积 4.8%。平原,丘陵和山区均有分布,但主要分布于右江两岸的雁江、城厢、南圩、乔建、小林、那桐、丁当等乡镇。

项目区内土壤类型主要为红壤,表层土壤厚度 20-30cm, 质地为中壤土, 可蚀性轻度。

#### e) 植被

南宁市隆安县属于亚热带常绿阔叶林区,境内植物种类繁多,植物资源较为丰富。项目 区位于南宁市隆安县那桐镇那元村,项目区属于亚热带季风气候区,自然条件优越,适宜 多种植被生长,且繁殖快,森林覆盖率41.34%。

由于人类活动频繁,原生植物被破坏殆尽,现存植被多为次生植被。森林植被以马尾松为主,其次是按类、木荷、枫香、油桐、大叶紫薇等;灌木主要有桃金娘、后松、余甘子、九里香等;蕨类植被主要有铁芒其等:草本植被主要有狗牙根、结缕草、百喜草、画眉草和马尼拉草等。

#### 1.2.2 水土流失及水土保持情况

根据 2020 年广西壮族自治区水土保持公报,隆安县那桐镇定典屯以轻度水力侵蚀为主,水土流失调查面积统计见下表 1.2-2。

表 1.2-2 隆安县那桐镇定典屯水土流失遥感调查面积统计表单位: km²

|     | 车      | 度         | 中     | 度         | 弱     | 景烈    | 极。    | <b></b> 强烈 | 剧     | 烈         |        |
|-----|--------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 行政区 | 面积     | 比例<br>(%) | 面积    | 比例<br>(%) | 面积    | 比例(%) | 面积    | 比例<br>(%)  | 面积    | 比例<br>(%) | 合计     |
| 隆安县 | 194.72 | 55.22     | 69.49 | 19.71     | 32.88 | 9.32  | 32.11 | 9.11       | 23.42 | 6.64      | 352.62 |

根据《关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》(办水保[2013]188号)和《广西壮族自治区人民政府关于划分我区水土流失重点预防区和重点治理区的通告》(桂政发〔2017〕5号),本工程所在地隆安县不属于水土流失重点预防区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007),项目建设区沿途经过的地区为属于全国土壤侵蚀类型 II 级区划的南方红壤丘陵区,容许土壤流失量为 500t/(km²·a)。

#### 1.3 水土保持工作情况

2015年8月,建设单位按照水土保持法等相关法律、法规规定,委托广西凌波水土环保科技咨询有限公司编制隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持方案报告书。2015年11月26日南宁市水利局以《关于隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持方案的批复》(南水批〔2015〕272号)予以批复。

根据批复的水土保持方案报告书及批复文件要求,建设单位内部设立了工程部,有专

职人员负责工程水土保持工作,将水土保持措施纳入到主体工程施工计划中,严格落实水土保持各项防护措施。

2021年11月,建设单位广西金穗农业集团有限公司委托广西广蓝工程设计咨询有限公司进行隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测工作,水土保持监测时段为2021年10月~2021年11月,进场监测时项目已完工,本项目属于事后监测,根据水土保持阶段性监测报告反馈的意见和问题,建设单位能积极整改并落实完善相应的水土保持措施,采取的水土保持措施取得一定的保持水土的效果。

隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程完成的水土保持措施包括:表层土开挖及回填3500m²,散水35m²,场地平整0.1hm²;撒播草籽3.46hm²,植草护坡0.12hm²;临时排水沟340m,临时沉砂池2座,彩条布覆盖4100m²,临时袋装土拦挡40m。

共完成水土保持投资为 44.39 万元,其中工程措施投资 14.02 万元、植物措施投资 3.10 万元、临时措施投资 3.17 万元、独立费用 24.11 万元, (该项目符合桂价费〔2007〕 262 号文第六条之规定,免缴水土保持补偿费)。

## 1.4 监测工作实施况

#### 1.4.1 监测实施方案执行况

#### a) 监测技术路线

2021年11月,建设单位委托广西广蓝工程设计咨询有限公司进行隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测工作,接受委托任务后,我公司及时组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘,依据《水土保持监测技术规程》、《隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持方案报告书》(报批稿),以及南宁市水利局批复"南水批〔2015〕272号"的要求,成立了隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测项目部,监测人员进驻项目现场,全面铺开隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测工作。

根据工程的进展情况,监测人员按照《监测合同》和《监测实施方案》的要求,于 2021年第四季度开始,采取现场巡查监测法对工程进行实地踏勘,并通过查阅相关资料 及座谈等方法了解和掌握工程水土流失防治情况。

由于本工程主体工程已于2015年12月建设完成。本报告属于事后监测。

本项目监测介入时间较晚,我公司通过对项目进行例行监测巡查, 收集水土保持措施相关质量验评及结算资料,编制《隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测总结报告》,并报送业主单位,协助进行水土保持专项验收,为工程竣工验收提供依据。

#### b) 监测布局

本项目水土流失防治分为2个防治分区:主体工程区、临时堆土场。水土保持监测分区和水土流失防治分区一致,共分为2个监测分区。各监测分区的基本情况见表1.4-1。

表1.4-1

本工程水土保持监测范围及分区

面积单位: hm²

| 序号     | 监测分区   | 监测面积 | 占地类型      |
|--------|--------|------|-----------|
| 西日井江   | 主体工程区  | 6.61 | 永久占地、临时占地 |
| 项目建设 区 | 临时堆土场区 | 0.01 | 临时占地      |
|        | 合 计    | 6.62 |           |

#### c) 监测内容

每个区域的监测内容,一般都包括数个具体的监测指标,对于每个指标,设计相应的监测方法、频次(或监测时段),并通过必要的监测设施与设备进行测试。

对于水土流失状况,选择监测点、布设相关的设施,进行动态监测;对于植被类型及林草覆盖率、水土保持设施及其效果等,则通过阶段性的观测,得到相关数据;对于地貌、降雨以及地面组成物质等,则通过调查、收集资料和分析整理,获得相应的信息。隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测的内容包括防治责任范围动态监测、水土流失防治动态监测和试运行期土壤流失量动态监测三个部分。

#### ①防治责任范围动态监测

工程水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区,项目建设区分为永久征地和临时占地,工程永久征地主要通过土地部门的批复文件确定;临时占地面积和直接影响区随工程的进展会发生变化,因此防治责任范围监测主要通过监测临时占地的面积变化情况,确定工程实际的水土流失防治责任范围,并与水土保持方案的水土流失防治责任范围相比较,分析变化原因。

#### ②水土流失防治动态监测

调查监测工程水土流失防治责任范围内水土保持措施实施情况,包括工程措施、植物措施和临时措施。调查内容包括水土保持工程措施的实施数量、质量、进度、运行情况、保存完好程度及拦渣保土效果,植物措施的实施面积、苗木种类、数量、质量、实施进度、成活率、植被生长情况以及养护情况等。由于接受监测委托时主体工程已完工,临时措施主要采用查阅施工及监理记录的方式核查。

#### ③试运行期土壤流失量动态监测

针对不同扰动地表类型的特点,选取典型扰动土地类型,采用现场调查监测,经综合分析推算不同扰动类型的侵蚀强度及土壤侵蚀量。

#### d) 监测

本项目水土保持监测主要采用以下监测方法。

#### (1) 定位监测

定位监测主要适用于项目水土流失防治责任区范围内,地貌、植被受扰动最严重的区域如:主体工程区和施工便道区边坡等。主要通过在地面设置相应的观测设施,定位监测水土流失影响因子和水土流失量,如采用侵蚀沟样法测定样方内侵蚀沟的数量 和大小,从而计算侵蚀量;采用插钎法,通过观测钢钎出露地面高度,计算土壤侵蚀深度和土壤侵蚀量。通过定期的和不定期的观测来获得有关数据,计算土壤侵蚀厚度和总的土壤侵蚀量。

#### (2) 调查监测

分普查法与抽样法两种,普查法主要是对工作量较少的监测项目指标(如地表植被及

其他水土保持设施破坏面积变化等)的调查。通过对项目区勘察、实地量测、填写表格等形式进行,从而掌握具体情况及变化等动态。抽样法是对工作量大,技术性强的项目指标(如人为造成的水土流失量,水土保持林草成活率、工程质量等)调查,通过抽样选点,以局部数值推算出整体数值。

#### (3) 巡查

由于施工场地的时空变化复杂,定位监测有时是十分困难的,对这种情况必须采取 巡查的办法,及时发现水土流失并采取最有效的措施加以控制。通过网上监测,依据《开 发建设项目水土流失防治标准》以及批复的水土保持方案

报告书,综合分析本工程水土流失防治措施实施后的防治指标,测算出水土保持措施实 施后是否达到了方案设计的防治目标要求。

#### 1.4.2 监测项目部设置

接受监测委托后,我公司成立了隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测项目部,并派专业监测技术人员首次进场调查。监测人员名单见表 1.4-2。

| 表1.4-2 | 本工程水土 | 保持监测人员名单 |
|--------|-------|----------|
|        |       |          |

| 职 责    | 姓 名 | 职称    | 岗位职责 |
|--------|-----|-------|------|
| 总负责人   | 陈群良 | 高级工程师 | 水保植物 |
| 项目负责人  | 黄森海 | 高级工程师 | 水保工程 |
| 技术总负责  | 陈金根 | 工程师   | 水保植物 |
| 具体实施计划 | 李建明 | 工程师   | 水保工程 |
|        | 王树平 | 工程师   | 水保工程 |
| 现场监测人员 | 潘月华 | 工程师   | 水保植物 |
|        | 农承诚 | 助工    | 水保工程 |

监测项目部监测技术人员于 2021 年第四季度开始,采取定点监测和现场巡查监测,对工程区防治责任范围、施工地表扰动、土石方挖填、防治措施数量及质量、植被恢复及土地整治等情况进行动态监测。

#### 1.4.3 监测点布设

监测进场时,鉴于本项目已经建成完成,已不可能通过布设监测设施获取不同施工阶段不同区域的侵蚀模数,本项目监测数据获得方式为后补,监测组结合工程实际情况,

根据施工进度等情况进行估算,从而推测出侵蚀模数(鉴于该数字为推求得出,因此仅能用于验收参考。)监测组决定不设置固定监测点对本项目监测,本项目采取巡查、调查监测为主的方式进行。

#### 1.4.4 监测设施设备

本工程监测设备见表 1.4-4。

表1.4-4

监测主要设备及仪器一览表

|      | 类型 | 序号 | 监测设施及设备名称 | 单位        | 数量 |       |
|------|----|----|-----------|-----------|----|-------|
|      |    | 1  | 皮尺(100m)  | 件         | 2  |       |
|      |    | 2  | 测绳        | 件         | 10 |       |
|      |    | 3  | 钢卷尺(3m)   | 件         | 2  |       |
|      | 测量 | 4  | 钢钎        | 根         | 20 |       |
|      | 设备 | 5  | 地质罗盘      | <b>^</b>  | 1  |       |
| 设备   |    |    | 6         | 手持GPS 定位仪 | 台  | 1     |
| У. Ш |    |    |           |           | 7  | 自记雨量计 |
|      |    | 8  | 植被测量仪器    | 套         | 1  |       |
|      |    | 1  | 数码摄像机     | 台         | 1  |       |
|      | 其他 | 2  | 数码相机      | 台         | 1  |       |
|      | 设备 | 3  | 笔记本电脑     | 台         | 1  |       |
|      |    | 4  | 打印机       | 台         | 1  |       |
|      |    | 5  | 无人机       | 台         | 1  |       |

#### 1.4.5 监测技术方法

监测方法采取地面观测、调查监测相结合进行。地面观测频率为旱季每季一次、雨季每月一次,采用侵蚀沟样法、插钎法监测;调查监测以不定期调查巡查为主。

#### a)调查监测

调查监测包括外业调查和内业调查两种。

#### 1) 外业调查

外业调查采用现场调查监测,现场调查项目区工程措施、植物措施以及临时措施实施情况,借助皮尺、钢卷尺、测距仪等测量仪器,量测挡土墙、排水沟等防治措施的断面尺寸、长度、宽度,并通过外观检测,定性判断其稳定性、完好程度等。

植物措施调查选择具有代表性的地块作为标准样地,样地大小 1m×1m、2m×2m、5m×5m,统计林草覆盖率和成活率等。 另外,工程水土流失防治责任范围、地表扰动也

以现场动态调查监测为主。

#### 2) 内业调查

内业调查主要对外业调查监测资料的补充和完善,以查阅水土保持设计、监理、施工等资料为主,包括土地征、占地面积、防治措施工程量等。

#### b) 定位监测

对不同地表扰动类型侵蚀强度的监测,采用地面观测的方法,包括插钎法、侵蚀沟样法等。对林草植被生长状况的监测,则采用标准地法(样方法)。

#### 1) 插钎法

选择样地,将钢钎分上中下、左中右纵横各 3 排(共 9 根)垂直坡面方向打入,钢 钎与坡面齐平,编号登记入册。观测钢钎出露地面高度,计算土壤侵蚀深度和土壤侵蚀 量。

#### 2) 侵蚀沟样法

选择有代表性的侵蚀地段,在样方内对每条侵蚀沟的上、中、下 3 段选择若干个典型断面,对每个断面的侵蚀宽度、深度、长度进行测量,计算单沟侵蚀量,汇总计算样方侵蚀量。

#### c) 巡查

对工程开挖、填筑形成的裸露地表、扰动地表面积、损坏的水土保持设施、水土流失面积、植被破坏等变化情况、水土流失危害及各项防治措施的实施情况、运行情况等 进行不定期调查巡查,现场调查、量测并记录,在监测报告中予以反映。

#### 1.4.6 监测成果提交情况

2021年11月依据水土保持方案报告、水土保持监测技术规程、规范要求,并结合工程建设实际情况,制定本工程水土保持监测实施方案,对项目区开展水土保持调查监测。从2021年10月开始至2021年11月监测结束。2021年11月编制完成《隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测总结报告》。

#### a) 施工期

本工程主体工程于 2015年 10 月建设完成,因此施工期的水土流失情况主要通过收集

资料和调查获取。

#### b) 评价阶段

评价阶段为 2021 年 11 月。根据监测范围、分区分时段整理、汇总、分析监测数据资料。重点分析以下内容:防治责任范围动态变化情况以及变化的主要原因; 土石方调配等情况; 扰动原地貌、损坏土地和植被、土地整治恢复的动态变化情况; 项目建设后期的土壤侵蚀分布、面积、强(程)度、危害情况; 水土保持工程执行情况; 水土保持工程防治效益情况。在此基础上,分析本项目扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项指标,对项目的水土保持综合防治情况作出客观、公正的评价,并对项目建设过程中水土流失的防治特点和成功经验以及存在的问题等进行归纳总结,以供其他工程建设防治人为水土流失的借鉴利用。

2021年11月,我公司通过现场全面调查,收集资料,在整理、汇总和分析的基础上, 编写完成本监测总结报告。

## 2 监测内容和方法

监测内容包括扰动土地情况、取土(石、料)弃土(石、渣)、水土流失情况和水土保持设施建设情况4个方面,针对具体的监测内容及其特点,采用操作性强的监测方法,结合监测方法考虑监测频次。

## 2.1 扰动土地情况

扰动土地情况监测的内容包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。扰动土地情况监测采用实地测量、资料分析的方法,即依据水土保持方案,结合工程征地资料、施工、竣工资料、无人机航拍照片、Google 卫星影像和现场拍照等分析情况,实地测量复核扰动范围,界定防治责任范围,并与水土保持方案确定的防治责任范围进行对比,分析变化原因。

扰动土地情况的监测内容, 频次和方法详见表 2.1-1.

表 2.1-1

扰动土地情况的监测内容, 频次和方法

| 编号 | 监测项目   | 监测频次   | 方法        | 备注      |
|----|--------|--------|-----------|---------|
| 1  | 扰动范围   | 1 次/季度 | 实地测量和资料分析 | 雨季1次/月度 |
| 2  | 扰动面积   | 1 次/季度 | 实地测量和资料分析 | 雨季1次/月度 |
| 3  | 土地利用类型 | 1 次    | 资料分析      |         |
| 4  | 变化情况   | 1 次    | 资料分析      |         |

## 2.2 取料(土、石)、弃渣(土、石、矸石、尾矿等)

取土(石、料)弃土(石、渣)监测内容为根据取土(石、料)、弃土(石、渣)及临时堆放的数量、防治落实情况等,分析工程是否存在乱开挖、乱堆弃现象。取土(石、料)弃土(石、渣)监测采取实地量测、资料分析的方法,即结合施工资料、竣工图纸、Google 卫星影像和现场拍照片等分析情况,实地测量核实其取土来源、弃渣去向及发生的数量。取土(石、料)弃土(石、渣)的方量检测精度为90%。

取料、弃渣情况的监测内容、频次和方法详见表 2.2-1.

表 2.2-1

取料、弃渣情况的监测内容、频次和方法

| 编号 | 监测项目 | 监测频次   | 方法        | 备注 |
|----|------|--------|-----------|----|
| 1  | 场地数量 | 1次     | 资料分析      |    |
| 2  | 场地位置 | 1 次    | 资料分析      |    |
| 3  | 场地面积 | 1 次/季度 | 实地测量和资料分析 |    |

| 4 | 取料或弃渣方量    | 1 次/季度 | 实地测量和资料分析 |  |
|---|------------|--------|-----------|--|
| 5 | 表土剥离情况及方案  | 1 次/季度 | 实地测量和资料分析 |  |
| 6 | 场地防治措施落实情况 | 1 次/季度 | 实地测量和资料分析 |  |

## 2.3 水土保持措施

水土保持措施监测内容包括主体工程中具有水土保持功能及方案设计的措施,对项目区实施的水土保持措施类型、数量、进度进行监测,评价水土保持方案实施情况及防治效果等。水土保持措施监测采用实地测量和资料分析的方法,即结合施工资料、竣工图纸、Google 卫星影像和现场拍照片等分析,建立水土保持措施台账,到实地测量核实措施类型、数量和防护效果。水土保持措施监测精度为95%。

设施建设情况的监测内容、频次和方法详见表 2.3-1

表 2.3-1 设施建设情况的监测内容、频次和方法

| •  | 727.3.    | · / E 111 / G . 1 == / | ** * = * //// = * /* /= * |    |
|----|-----------|------------------------|---------------------------|----|
| 编号 | 监测项目      | 监测频次                   | 方法                        | 备注 |
| 1  | 措施类型      | 1 次/季度                 | 资料分析                      |    |
| 2  | 设施开工与完工日期 | 1次                     | 资料分析                      |    |
| 3  | 设施位置      | 1次                     | 实地测量和资料分析                 |    |
| 4  | 设施规格、尺寸   | 1次                     | 实地测量和资料分析                 |    |
| 5  | 设施数量      | 1 次/季度                 | 实地测量和资料分析                 |    |
| 6  | 林草覆盖度     | 1 次/季度                 | 实地测量和资料分析                 |    |
| 7  | 郁闭度       | 1 次/季度                 | 实地测量和资料分析                 |    |
| 8  | 设施防治效果    | 1 次/季度                 | 地面观测和资料分析                 |    |
| 9  | 设施运行状况    | 1 次/季度                 | 地面观测和资料分析                 |    |

## 2.4 水土流失情况

水土流失情况监测主要包括土壤流失面积、土壤流失量、取土(石、料)弃土(石、 渣)潜在土壤流失量和水土流失危害等内容。水土流失采用地面观测、实地测量和资料分 析的方法,即结合 Google 卫星影像和无人机航拍照片等分析情况,实地测量核实土壤流 失面积、土壤流失量和取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量。监测精度为90%。 水土流失情况的监测内容,频次和方法详见下表 2.4-1

表 2.4-1

水土流失情况的监测内容, 频次和方法

| 编号 | 监测项目        | 监测频次   | 方法        | 备注 |
|----|-------------|--------|-----------|----|
| 1  | 水土流失面积      | 1 次/季度 | 实地测量和资料分析 |    |
| 2  | 土壤流失量       | 1 次/季度 | 实地测量和资料分析 |    |
| 3  | 取料弃渣潜在土壤流失量 | 1 次/季度 | 资料分析      |    |
| 4  | 水土流失危害      | 1 次/季度 | 资料分析      |    |

## 3 重点监测部位水土流失动态监测结果

## 3.1 防治责任范围监测结果

#### 3.1.1 水土保持防治责任范围

a) 水土保持方案确定的防治责任范围

根据《隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持方案报告书》(报批稿),工程水土流失防治责任范围总面积为14.382hm²,其中项目建设区7.041hm²,直接影响区7.341hm²。方案批复的水土流失防治责任范围详见表3.1-1。

表 3.1-1 方案批复水土流失防治责任范围表 单位: hm²

| 编号  | 币日      | 项目建设区 |       |       | 直接影响区 | 防治责任   |
|-----|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
|     | 项目      | 永久    | 临时    | 小计    | 直按影响区 | 范围     |
| 1   | 主体工程区   | 0.418 | 6.523 | 6.941 | 7.298 | 14.239 |
| 2   | 施工生产生活区 |       | 0.088 | 0.088 | 0.033 | 0.121  |
| 3   | 临时堆土场区  |       | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.022  |
| 合 计 |         | 0.418 | 6.623 | 7.041 | 7.341 | 14.382 |

#### b) 监测的防治责任范围

根据工程征占地资料和实际现场监测,工程施工建设扰动土地面积为 6.62hm²。工程防治责任范围变化监测表详见表 3.1-2。

表 3.1-2

防治责任范围监测表

单位: hm<sup>2</sup>

|             | 项目      |       | 监测值  | 增减     | 备注 |
|-------------|---------|-------|------|--------|----|
|             | 主体工程区   | 6.941 | 6.61 | -0.331 |    |
| <br>  项目建设区 | 施工生产生活区 | 0.088 | 0    | -0.088 |    |
| 坝日建设区       | 临时堆土场区  | 0.012 | 0.01 | -0.002 |    |
|             | 小计      | 7.041 | 6.62 | -0.421 |    |
|             | 主体工程区   | 7.298 | 0    | -7.298 |    |
| 直接影响区       | 施工生产生活区 | 0.033 | 0    | -0.033 |    |
| 且按影响区<br>   | 临时堆土场区  | 0.010 | 0    | -0.010 |    |
|             | 小 计     | 7.341 | 0    | -7.341 |    |
| 4           | 合 计     |       | 6.62 | -7.762 |    |

#### c) 变化情况及原因

实际施工与方案中的水土流失防治责任范围存在一定的变化。

#### a) 项目建设区

(1) 由于施工优化主体工程区原方案设计 3 处蓄水池,实际施工只启用 2 处蓄水池

#### 故减少扰动面积;

(2) 根据实际现场施工,实际施工未启用施工生产生活区,所减少扰动面积;

#### b) 直接影响区

在实际施工过程中,施工单位严格控制扰动范围,未对周边产生较大水土流失影响, 无直接影响区。

#### 3.1.2 背景值监测

工程于 2015 年 8 月开工,此前项目区的水土流失状况引用水土保持方案报告调查数据,项目区无明显的水土流失现象,平均土壤侵蚀模数约在 500t/(km².a)。

#### 3.1.3 建设期扰动土地面积

根据现场调查监测分析,隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程累计扰动原地貌、损坏土地和植被总面积为 6.62hm²。其中永久征地面积为 0.42hm²,临时用地面积为 6.20hm²,占地类型主要是裸地、草地、水利设施用地、旱地。工程扰动面积监测情况如表 3.1-5。

表 3.1-5 工程扰动面积监测情况 单位: hm²

| 名称    | 分区     | 永久占地 | 临时占地 | 累计扰动 |
|-------|--------|------|------|------|
| 项目建设区 | 主体工程区  | 0.42 | 6.19 | 6.61 |
|       | 临时堆土场区 |      | 0.01 | 0.01 |
| 合计    |        | 0.42 | 6.20 | 6.62 |

## 3.2 取料监测结果

#### 3.2.1 设计取料情况

本项目不涉及取料场。

#### 3.2.2 取料场位置、占地面积及取料量监测结果

本项目不涉及取料场。

#### 3.2.3 取料对比分析

本项目不涉及取料场。

## 3.3 弃渣监测结果

#### 3.3.1 设计弃渣情况

本工程实际施工未设置弃渣场。

#### 3.3.2 弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

施工过程中,项目采用半挖半填的方式进行施工,合理运用开挖土方,土方全部用于回填,故未启用弃渣场。

## 3.4 土石方流向情况监测结果

本项目土石方挖方总量为 1.02 万 m³; 填方总量为 1.02 万 m³; 无弃方。本项目土石方均换算为自然方。

施工过程中,项目采用半挖半填的方式进行施工,合理运用开挖土方,土方全部用于回填,故未启用弃渣场。

## 3.5 其他重点部位监测结果

工程未涉及大型开挖、填筑坡面等其他需要重点监测部位。

## 4 水土流失防治措施监测结果

工程主要按主体工程区、临时堆土场区等2个防治分区进行措施布设,水土保持体系见表4-1.

表 4-1

分区防治措施总体布局表

| 编号 | 防治分区   | 主要措施类型                                  |
|----|--------|---|
| 1  | 主体工程区  | 表层土开挖及回填、散水、撒播草籽、植草护坡、临时排水沟、<br>彩条布覆盖   |
| 2  | 临时堆土场区 | 场地平整、撒播草籽、临时排水沟、临时沉砂池、彩条布覆盖、<br>临时袋装土拦挡 |

## 4.1 工程措施监测结果

水土保持工程措施设计实施进度要求与主体工程建设进度同步实施。本项目主体工程于 2015年8月开始施工,2015年12月建设完成,水土保持工程措施于2015年12月基本建设完成。

通过现场监测及查阅相关资料统计,工程水土保持工程设施采取的措施主要有表层土开挖及回填、散水、场地平整,主要集中在主体工程区。完成的工程量包括表层土开挖及回填 3500m²、散水 35m²、场地平整 0.01hm²。完成设施工程量详见表 4-2。

表 4-2

水土保持工程设施工程量统计表

| 编号 | 措施名称     | 单位              | 完成工程量 | 备注 |
|----|----------|-----------------|-------|----|
| _  | 主体工程区    |                 |       |    |
| 1  | 表层土开挖及回填 | $m^2$           | 3500  |    |
| 2  | 散水       | m <sup>2</sup>  | 35    |    |
| =  | 临时堆土场区   |                 |       |    |
| 1  | 场地平整     | hm <sup>2</sup> | 0.01  |    |

各防治区工程措施完成情况如下:

- (1) 主体工程区: 表层土开挖及回填 3500m<sup>2</sup>、散水 35m<sup>2</sup>:
- (2) 临时堆土场区: 场地平整 0.01hm<sup>2</sup>。

## 4.2 治污措施监测结果

水土保持工程措施设计实施进度要求与主体工程建设进度同步实施。本项目主体工程于 2015 年 8 月开始施工, 2015 年 12 月建设完成, 水土保持植物措施于 2015 年 12 月基本

建设完成。

通过现场监测及查阅相关资料统计,工程主要水土保持植物设施采取的措施主要有在撒播草籽、植草护坡等。完成的植物设施包括撒播草籽 3.46hm²、植草护坡 0.12hm²。完成设施工程量详见表 4-3。

表 4-3

水土保持植物设施工程量统计表

| 编号 | 措施名称   | 单位              | 完成工程量 | 备注 |
|----|--------|-----------------|-------|----|
| _  | 主体工程区  |                 |       |    |
| 1  | 撒播草籽   | hm <sup>2</sup> | 3.45  |    |
| 2  | 植草护坡   | hm <sup>2</sup> | 0.12  |    |
| =  | 临时堆土场区 |                 |       |    |
| 1  | 撒播草籽   | hm <sup>2</sup> | 0.01  |    |

各防治区植物措施完成情况如下;

- (1) 主体工程区: 撒播草籽 3.45hm²、植草护坡 0.12hm²;
- (2) 临时堆土场区: 撒播草籽 0.01hm²;

## 4.3 临时防治措施监测结果

通过现场监测及查阅相关资料统计,工程主要水土保持临时设施在2015年8月~2015年12月实施,临时排水沟3500m,临池沉砂池2个,彩条布覆盖4100m²,临时袋装土拦挡40m。主要临时防护措施详见表4-4水土保持临时设施工程量统计表。

表 4-4

水土保持临时设施工程量统计表

| 编号 | 措施名称    | 单位             | 完成工程量 | 备注 |
|----|---------|----------------|-------|----|
| _  | 主体工程区   |                |       |    |
| 1  | 临时排水沟   | m              | 300   |    |
| 2  | 彩条布覆盖   | m <sup>2</sup> | 4000  |    |
| =  | 临时堆土场区  |                |       |    |
| 1  | 临时排水沟   | m              | 40    |    |
| 2  | 临时沉砂池   | 个              | 2     |    |
| 3  | 彩条布覆盖   | m <sup>2</sup> | 100   |    |
| 4  | 临时袋装土拦挡 | m              | 40    |    |

各防治区临时措施完成情况如下;

- (1) 主体工程区: 临时排水沟 300m, 彩条布覆盖 4000m<sup>2</sup>;
- (2) 临时堆土场区: 临时排水沟 40m, 临时沉砂池 2 个, 彩条布覆盖 100m²; 临时袋装土拦挡 40m。

## 4.4 水土保持措施防治效果

工程基本按照水土保持方案防治体系开展水土保持设施建设工作,排水设施完善,设施布设合理,符合水土保持要求。各项水土保持设施完工后,随着植被的恢复,水土流失强度进一步减弱。各项水土保持设施基本稳定,未见设施损坏。整体而言,完成的水土保持设施项目及工程量存在一些变化,主要原因在于:

- (1) 由于实际施工优化,项目占地面积减少,导致表层土开挖及回填等工程减少, 护坡采用挡土墙及植草护坡,实际施工过程中植被恢复采用撒播草籽和植草护坡;
  - (2) 由于设计变更, 无施工生产生活区, 故减少工程量。
  - (3) 实际施工过程中, 土方开挖用于回填, 未产生弃渣, 故未启用弃渣场。

各防治分区的水土保持设施工程量变化情况详见表 4-5。

表 4-5 水土保持措施监测表

| - X | 农 4-3 水工体付指 他 鱼 |                 |       |       |        |    |  |
|-----|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|----|--|
| 编号  | 措施名称            | 单位              | 方案工程量 | 完成工程量 | 增减     | 备注 |  |
| I   | 工程措施            |                 |       |       |        |    |  |
| _   | 主体工程区           |                 |       |       |        |    |  |
| 1   | 表层土开挖及回填        | m <sup>2</sup>  | 3792  | 3500  | -292   |    |  |
| 2   | 散水              | m <sup>2</sup>  | 39.6  | 35    | -4.6   |    |  |
| 3   | 砖砌排水沟           | m               | 44    | 0     | -44    |    |  |
| =   | 施工生产生活区         |                 |       |       |        |    |  |
| 1   | 场地平整            | hm <sup>2</sup> | 0.088 | 0     | -0.088 |    |  |
| 2   | 覆土              | m <sup>3</sup>  | 237   | 0     | -237   |    |  |
| Ξ   | 临时堆土场区          |                 |       |       |        |    |  |
| 1   | 场地平整            | hm <sup>2</sup> | 0.012 | 0.01  | -0.002 |    |  |
| 2   | 覆土              | m <sup>3</sup>  | 32.4  | 0     | -32.4  |    |  |
| II  |                 |                 | 植物措施  |       |        |    |  |
|     | 主体工程区           |                 |       |       |        |    |  |
| 1   | 直播种草            | hm <sup>2</sup> | 6.523 | 0     | -6.523 |    |  |
| 2   | 撒播草籽            | hm <sup>2</sup> |       | 3.45  | +3.45  |    |  |
| 3   | 植草护坡            | hm <sup>2</sup> |       | 0.12  | +0.12  |    |  |
| =   | 临时堆土场           |                 |       |       |        |    |  |
| 1   | 撒播草籽            | hm <sup>2</sup> |       | 0.01  | +0.01  |    |  |
| III |                 |                 | 临时措施  |       |        |    |  |
| _   | 主体工程区           |                 |       |       |        |    |  |
| 1   | 临时排水沟           | m               | 335   | 300   | -35    |    |  |
| 2   | 彩条布覆盖           | m <sup>2</sup>  | 53840 | 4000  | -49840 |    |  |
| 3   | 临时沉砂池           | 座               | 4     | 0     | -4     |    |  |
| =   | 施工生产生活区         |                 |       |       |        |    |  |
| 1   | 临时排水沟           | m               | 184   | 0     | -184   |    |  |
| 2   | 临时沉砂池           | 座               | 4     | 0     | -4     |    |  |
| 3   | 彩条布覆盖           | m <sup>2</sup>  | 200   | 0     | -200   |    |  |
|     |                 |                 |       |       |        |    |  |

## 隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持监测总结报告

| Ξ | 临时堆土场区  |       |     |     |     |  |
|---|---------|-------|-----|-----|-----|--|
| 1 | 临时排水沟   | m     | 66  | 40  | -26 |  |
| 2 | 临时沉砂池   | 个     | 4   | 2   | -2  |  |
| 3 | 彩条布覆盖   | $m^2$ | 120 | 100 | -20 |  |
| 4 | 临时袋装土拦挡 | m     | 64  | 40  | -24 |  |

## 5 土壤流失量分析

## 5.1 水土流失面积

自工程开工以来,开挖回填等扰动活动一直存在,随着全面进入施工状态时,工程水 土流失面积达到最大值,面积为 6.62hm²。工程建成时,各项水土保持设施的落实到位, 工程水土流失面积逐渐减小。植被恢复期,工程、植物措施落实,工程水土流失面积逐渐 减小。

项目区降水主要集中在每年第二、第三季度,施工期的雨季裸露区更容易诱发水土流失。

## 5.2 土壤流失量

#### 5.2.1 背景值水土流失量

《隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水保方案报告书》根据地形地貌、植被等因素确定项目区扰动前的水土流失为微度侵蚀,侵蚀背景值为500t/(km².a)。

#### 5.2.2 土壤侵蚀模数确定的主要依据

土壤侵蚀模数的确定以《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)为依据,同时结合项目区地形地貌、降雨、现场调查情况等综合考虑。面蚀分级指标及强度详见表 5-1、表 5-2.

表 5-1

面蚀分级指标

| 地类                 | 度(°)  | 5~8 | 8~15 | 15~25 | 25~35 | 35  |
|--------------------|-------|-----|------|-------|-------|-----|
| 地矢                 |       |     |      |       |       |     |
|                    | 60~75 |     |      |       |       |     |
| 十 掛 m 针 英 关 咗 (0/) | 45~60 | 轻   | 度    | 中     | 度     | 强烈  |
| 非耕地林草盖度(%)         | 30~45 |     |      | •     | 强烈    | 极强烈 |
|                    | <30   |     | •    | 强烈    | 极强烈   | 剧烈  |

表 5-2

水力侵蚀强度分级

| 级别 | 平均侵蚀模数[t/(km².a)] | 平均流失厚度(mm/a) |
|----|-------------------|--------------|
| 微度 | <500              | < 0.345      |
| 轻度 | 500~2500          | 0.345~1.724  |
| 中度 | 2500~5000         | 1.724~3.448  |
| 强烈 | 5000~8000         | 3.448~5.517  |

| 极强烈 | 8000~15000 | 5.517~10.345 |
|-----|------------|--------------|
| 剧烈  | 1500       | 10.345       |

注: 本表土流失厚度系按当地平均土壤干容重 1.45g/cm³ 折算。

#### 5.2.3 水土流失量监测结果

根据工程建设实际情况,结合降雨、现场监测时收集监测点数据及相关工程资料计算统计,项目区施工期土壤流失量为264.8t。项目区土壤侵蚀量详见表5-3.

表 5-3

不同时段各扰动分区土壤侵蚀量统计表

| 阶段      | 时间      | 分区     | 监测面积<br>(hm²) | 平均土壤侵蚀模数<br>t/ (km²·a) | 时间<br>(a) | 土壤流失<br>量(t) |
|---------|---------|--------|---------------|------------------------|-----------|--------------|
| 11년 기타기 | 2021年10 | 主体工程区  | 6.61          | 500                    | 0.08      | 264.4        |
| 监测      | 月~2021  | 临时堆土场区 | 0.01          | 500                    | 0.08      | 0.4          |
| 时段      | 年 11 月  | 合计     | 6.62          |                        |           | 264.8        |

2021年10月~2021年11月期间,落实的各项水土保持设施运行良好,现场水土流失强度组件将至微度水平500(t/(km².a))。

## 5.3 取料 (石、料) 弃土 (石、料) 潜在土壤流失量

工程施工过程中尚未发现乱堆、乱弃土石方,不存在潜在土壤流失量。

## 5.4 水土流失危害

通过现场监测及查阅施工相关资料得知,工程在监测时段(2021年10月~2021年11月)未发生水土流失危害事件。

## 6 水土流失防治效果监测情况

## 6.1 扰动土地整治率

扰动土地根据监测调查及施工记录,本工程施工期间扰动土地面积 6.62hm²,施工结束后,完成治理面积 6.57hm²,扰动土地整治率为 99.27%,达到了方案制定的目标值 95%。详见表 6-1。

## 6.2 水土流失总治理度

工程建设造成水土流失总面积为除去永久建筑面积以外的扰动地表面积,共计 3.63hm²,经采取水土保持措施治理达标的面积为 3.58hm²。经分析计算,水土流失总治理 度为 98.68%,达到了方案制定的目标值 87%。详见表 6-1。

## 6.3 拦渣率与弃渣利用情况

根据水土保持监测资料及收集相关资料得知,工程累计挖方 1.02 万 m³,填方 1.02 万 m³,无弃方。本项目工程基本采用半挖半填的方式合理运用土方,土方均用于回填。

本项目不设置弃渣场,余方全部填埋、施工道路平整,并将表土覆盖于平整后的地表,最后采取绿化措施恢复植被,无新增弃渣用地。通过现场调查,工程施工过程中未出现水土流失事件,施工活动保持在红线范围内,项目无永久弃渣,故不计列拦渣率。

## 6.4 土壤流失控制比

项目区不属于水土流失重点预防区,以水力侵蚀为主。按照《土壤侵蚀分类分级标准》 (SL190-2015),本期工程建设土壤容许流失量为 500t/(km²·a)。通过现场调查、踏勘,项目区各项措施已经发挥效益,参照《土壤侵蚀分类分级标准》 (SL190-2015)的土壤侵蚀强度分级标准和面蚀分级指标等,分析确定项目建设区治理后的平均土壤侵蚀模数为 500t/(km²·a),土壤流失控制比为 1.0,达到了方案制定的目标要求。

## 6.5 林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目建设区内,林草类植被面积占可恢复林草植被(目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被)面积的百分比。林草覆盖率指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

根据对植物措施的调查及抽样监测,结合查阅主体工程施工、占地和绿化等有关资料得知,工程防治责任范围为 6.62hm²,可绿化面积为 3.63hm²,恢复植被面积为 3.58hm²,林草植被恢复率为 98.68%。达到方案目标值 97%,详见表 6-2。

## 6.6 林草覆盖率

本工程林草面积 3.58hm², 项目扰动地表面积为 6.62hm², 林草植被覆盖率为 54.08%, 达到方案目标值 27%。

#### 表 6-1

## 扰动土地整治率及水土流失总治理度分析表

| 序号  | 项目分区         | 项目建设区面积 | 建筑物及硬   | 水土流失面积 | 水土保持措施面积(hm²) |      |      | 扰动土地整治率 | 水土流失总治理 |
|-----|--------------|---------|---------|--------|---------------|------|------|---------|---------|
| 177 | <b>项目</b> 分区 | (hm²)   | 化 (hm²) | (hm²)  | 工程措施          | 植物措施 | 小计   | (%)     | 度 (%)   |
| 1   | 主体工程区        | 6.61    | 2.99    | 3.62   |               | 3.57 | 3.57 | 99.27   | 98.67   |
| 2   | 临时堆土场区       | 0.01    |         | 0.01   |               | 0.01 | 0.01 | 100.00  | 100.00  |
|     | 合 计          | 6.62    | 2.99    | 3.63   | 0.00          | 3.58 | 3.58 | 99.27   | 98.68   |

### 表 6-2

### 林草植被恢复率及植被覆盖率计算表

| 序号 | 项目分区   | 项目建设区面积(hm²) | 可绿化面积(hm²) | 林草类植被面积(hm²) | 林草植被恢复率(%) | 林草覆盖率(%) |
|----|--------|--------------|------------|--------------|------------|----------|
| 1  | 主体工程区  | 6.61         | 3.62       | 3.57         | 98.67      | 54.03    |
| 2  | 临时堆土场区 | 0.01         | 0.01       | 0.01         | 100.00     | 83.33    |
|    | 合 计    | 6.62         | 3.63       | 3.58         | 98.68      | 54.08    |

## 6.7 防治目标完成情况

综上所述,截至 2021 年 11 月,现场数据显示,工程六项指标已经达到方案目标值, 详见表 6-3。

表 6-3

水土流失防治指标完成情况一览表

| 编号 | 防治目标        | 方案值 | 实际值   | 备注  |
|----|-------------|-----|-------|-----|
| 1  | 扰动土地整治率(%)  | 95  | 99.27 | 达标  |
| 2  | 水土流失总治理度(%) | 87  | 98.68 | 达标  |
| 3  | 土壤流失控制比     | 1   | 1.0   | 达标  |
| 4  | 拦渣率 (%)     | 95  | /     | 不计列 |
| 5  | 林草植被恢复率(%)  | 97  | 98.68 | 达标  |
| 6  | 林草覆盖率(%)    | 27  | 54.08 | 达标  |

## 7 结论

## 7.1 水土流失动态变化

#### 7.1.1 防治责任范围

根据工程实际征占地面积,并结合已批复的水土保持方案报告书及现场调查监测,工程实际扰动和影响范围为 6.62hm²,为项目建设区,与水土保持方案批复的水土流失防治责任范围 14.382hm²,相比减少 7.762hm²。

#### 7.1.2 土石方的变化分析评价

批复的水土保持方案报告中,本工程土石方开挖总量 1.21 万 m³,总填方量为 1.21 万 m³,未产生永久弃渣。

根据调查监测结果统计所知,工程实际挖方总量 1.02 万 m³,填方量为 1.02 万 m³,无 弃方。工程土石方变化的主要原因:工程在建设过程中,根据实际情况,优化施工工艺, 减少土石方开挖量,工程产生的临时堆土均为剥离地表土,施工后期用于绿化覆土。

根据现场调查监测分析,工程在建设过程中,优化了相应的设计方案,采用了较为先进的施工工艺,有效减少了工程的土石方挖填量,减少了对项目区及周边土地的扰动和环境的破坏,对减少水土流失起到较好的作用。

## 7.2 水土保持措施评价

建设单位对水土保持工作比较重视,按照水土保持方案要求,及时跟进水土保持措施,在 2015 年 8 月至 2015 年 11 月间外界要建成防洪排导工程、土地整治工程、植被建设工程、临时防护工程等。

完成主要工程量:表层土开挖及回填 3500m<sup>2</sup>、散水 35m<sup>2</sup>、场地平整 0.01hm<sup>2</sup>、撒播草籽 3.46hm<sup>2</sup>、植草护坡 0.12hm<sup>2</sup>、临时排水沟 3500m、临池沉砂池 2 个、彩条布覆盖 4100m<sup>2</sup>、临时袋装土拦挡 40m。

方案措施基本落实到位,防治措施基本到位。现各项水土保持设施运行良好,能够有效防治建设区因工程建设造成的水土流失,设施保土保水效果达到了水土保持方案报告书的设计目标。

## 7.3 存在问题及建议

#### 7.3.1 存在的问题

a) 管网线路的植被出现裸露或植被稀疏的现象, 长势不够理想。

#### 7.3.2 建议

- a)建设单位同时在今后运行过程中加强管理,进行必要的抚育,提高林草覆盖率,创造良好的生态环境。
- b) 总结水土保持措施实施的经验和教训,为运行期水土保持措施的维护提供指导,同时加强对水土保持设施的管理维护和植物养护,确保其发挥长远水土保持效益。
- c)建议运营和管理单位组织管理人员加强水土保持知识的学习,树立人与自然和谐 共处的良好生态意识,为水土保持工程长期稳定运行并发挥效益提供人员和技术保障。
- d) 本工程施工期的土石方开挖与填筑施工量最大,而本工程自然恢复期未开展水土保持监测,施工期水土流失情况只能通过施工及监理记录了解,建议后续工程开工前及时开展水土保持监测,确保监测工作全程实施。

## 7.4 综合结论

通过对项目区进行水土流失现场调查监测、分析,本工程自开工初期以来,分阶段分区域实施了水土保持各项防治措施,发挥了一定的水土流失防治效果。根据监测成果资料分析,得出以下总体结论:

- (1) 本项目水土保持方案报告书中确定的水土流失防治责任范围为 14.382hm²,建设期实际防治责任范围 6.62hm²。
- (2) 经统计,项目建设主要完成水土水土保持措施量为(工措、植措、临措):表层土开挖及回填3500m²、散水35m²、场地平整0.01hm²、撒播草籽3.46hm²、植草护坡0.12hm²、临时排水沟3500m、临池沉砂池2个、彩条布覆盖4100m²、临时袋装土拦挡40m。
- (3) 通过对工程的水土保持监测成果分析,项目建设区域基本没有造成严重的水土流失危害,工程的排水、绿化等各类措施都已基本落实,有效地控制了水土流失。水土保持六项指标分别为: 扰动土地整治率 99.27%,水土流失总治理度 98.68%,土壤流失控制

比达 1.0 以上,林草植被恢复率 98.68%,林草覆盖率 54.08%,项目不计列拦渣率。防治责任范围内土壤侵蚀量呈下降趋势,至 2015 年 11 月项目区平均土壤侵蚀模数达到 500t/(km²·a),工程建设新增水土流失得到一定控制。已完成的水土保持设施布设基本完善,但存在工程措施部分损坏、植物措施恢复效果不理想的情况,局部仍存在水土流失现象。

综上所述,水土保持措施实施以后,工程得到有效防护,扰动地表植被得到恢复,保 土保水的能力大大提高;同时,也改善周边生态环境,修复了区域景观,环境质量得到提 高。现各项水土保持设施运行良好,能够正常发挥其水土保持功能。

## 8 水土保持监测附录

## 8.1 附件

- (1)《隆安县那桐镇定江村定典屯综合示范村配套高效节水灌溉工程水土保持方案的批复》(南水批〔2015〕272号);
- (2) 项目影像资料。

## 8.2 附图

- (1) 项目地理位置图;
- (2) 项目防治分区及防治责任范围图;
- (3) 项目总平面布置图。